



# รายงานการติดตามการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลทุ่งฝน  
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

## คำนำ

ตามที่ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลทุ่งฝน จึงได้จัดทำรายงานการติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ขึ้น โดยประกอบด้วย ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม และปัญหาอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รายงานการติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เล่มนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อีกด้วย

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑
ผลการดำเนินงานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)	๔

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ
		อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารและบริการที่เป็นเลิศ</b>							
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑๐	๙๑๔,๕๐๐	๗๓๙,๑๖๕	๔	๔	๒	สำนักปลัด/กองคลัง/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
<b>รวม</b>	<b>๑๐</b>	<b>๙๑๔,๕๐๐</b>	<b>๗๓๙,๑๖๕</b>	<b>๔</b>	<b>๔</b>	<b>๒</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	-	๐	๐	๐	๑	กองช่าง
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐	๑๐,๖๒๙,๙๐๐	๖,๔๖๗,๓๐๐	๓	๑	๖	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๑๑</b>	<b>๑๐,๖๒๙,๙๐๐</b>	<b>๖,๔๖๗,๓๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๑</b>	<b>๗</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>							
๓.๑ แผนงานบกลาง	๑	-	๑๖๐,๐๐๐	๑	๐	๐	กองสาธารณสุขฯ
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๕	๒๕๕,๗๐๐	๒๐,๐๐๐	๑	๐	๔	กองสาธารณสุขฯ
๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๑,๓๖๔,๐๐๐	๖๒๙,๐๑๕	๑	๒	๐	กองสาธารณสุขฯ
๓.๔ แผนงานการเกษตร	๒	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๒	กองสาธารณสุขฯ
<b>รวม</b>	<b>๑๑</b>	<b>๑,๖๓๔,๗๐๐</b>	<b>๘๐๙,๐๑๕</b>	<b>๓</b>	<b>๒</b>	<b>๖</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ</b>							
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๖	๕,๒๓๗,๓๐๐	๒,๘๕๘,๔๘๕	๑	๓	๒	กองการศึกษาฯ
๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๙	๖๘๘,๐๐๐	๔๙๔,๘๐๐	๔	๐	๕	กองการศึกษาฯ
<b>รวม</b>	<b>๑๕</b>	<b>๕,๙๒๕,๓๐๐</b>	<b>๓,๓๕๓,๒๘๕.๐๐</b>	<b>๕</b>	<b>๓</b>	<b>๗</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการและพัฒนาสังคม</b>							
๕.๑ แผนงานบกลาง	๓	๑๓,๒๗๕,๖๐๐	๖,๓๑๖,๗๐๐	๐	๓	๐	กองสวัสดิการฯ
๕.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	-	๐	๐	๐	๑	กองสวัสดิการฯ
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๓๙,๑๓๐	๐	๑	๐	กองสวัสดิการฯ
<b>รวม</b>	<b>๕</b>	<b>๑๓,๓๒๕,๖๐๐</b>	<b>๖,๓๑๖,๗๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๔</b>	<b>๑</b>	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ
		อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>							
๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓	๔๘๗,๙๐๐	๒๘๙,๘๙๐	๓	๐	๐	สำนักปลัด
๖.๒ แผนงานงบบกลาง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๗๔,๓๐๐	๐	๑	๐	ทุกหน่วยงาน
๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑	๐	๐	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๕</b>	<b>๖๑๗,๙๐๐</b>	<b>๓๙๔,๑๙๐</b>	<b>๔</b>	<b>๑</b>	<b>๐</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว</b>							
๗.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๗๖๘,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	๑	๐	กองช่าง
๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑	กองสวัสดิการฯ
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๗๘๘,๐๐๐</b>	<b>๓๒๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๕๙</b>	<b>๓๓,๘๓๕,๙๐๐</b>	<b>๑๘,๓๙๙,๖๕๕.๐๐</b>	<b>๑๙</b>	<b>๑๖</b>	<b>๒๔</b>	

ผลการดำเนินงานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ
		อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๑๕๐	๒	๑	๐	สำนักปลัด
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๙๙๗,๐๐๐	๐	๐	๑	๑	กองช่าง
รวม	๕	๔,๕๙๗,๐๐๐	๓,๖๐๐,๑๕๐	๒	๒	๑	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	<div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></div> แล้วเสร็จ	
								<div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black;"></div> อยู่ระหว่างดำเนินการ	
					<div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #FF4500; border: 1px solid black;"></div> ยังไม่ดำเนินการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารและบริการที่เป็นเลิศ</b>									
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>									
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี ในโอกาสวันสำคัญของชาติ	เทศบาลตำบลทุ่งฝน/ อำเภอทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค. ๖๙	๘๐,๐๐๐	๕๓,๕๙๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๘	ก.พ.-๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		ดำเนินการก่อนแผนการดำเนินงาน
๓	โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง	สำนักปลัด	ธ.ค.-๖๘	ธ.ค.-๖๘	๑๕๙,๕๐๐	๑๕๙,๕๐๐		
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น/โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	อำเภอทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	พ.ย.-๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		
๕	โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองคลัง	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙		๕๐,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
๖	โครงการปรับปรุงห้องกองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	ต.ค.๖๘-มี.ค. ๖๙	มี.ค.-๖๙	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	■	■	
								■	■	
๗	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	ทุกหมู่บ้าน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๕๐,๐๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
๘	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ ประชาคมระดับตำบล	ทุกหมู่บ้าน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	มี.ค.๖๘-พ.ค. ๖๙	มี.ค.-๖๙	๓๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงเว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	พ.ย.-ธ.ค. ๖๘	พ.ย.-๖๘	๑๕,๐๐๐	๙,๐๐๐			
๑๐	โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	ทุกหมู่บ้าน	กองคลัง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	มี.ค.-๖๙	๒๐,๐๐๐	๗,๐๗๕			

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**แผนงานเคหะชุมชน**

๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและประปา	เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙		๓๐๐,๐๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
----	-----------------------------	------------------	---------	---------------	--	---------	--	--	--	-----------------------------

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ขอยปัญจรัชชโพธิ์ขจร หมู่ ๓ บ้านธาตุน้อย ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่ง ฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๓	กองช่าง	ม.ค.๖๙-เม.ย.๖๙		๒๓๒,๐๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ขอยร่วมใจพัฒนา หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๘	กองช่าง	ก.พ.๖๙-มิ.ย.๖๙		๑,๐๕๖,๐๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ถนนจันทามูล หมู่ ๓ บ้านธาตุน้อย ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๓	กองช่าง	ม.ค.๖๙-เม.ย.๖๙		๙๐,๐๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	■	■	
								■	■	
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทิวานิคม (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๔	กองช่าง	ม.ค.๖๙-เม.ย.๗๐		๔๑๓,๐๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีชมชื่น (ช่วงที่ ๑) หมู่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑๒	กองช่าง	ม.ค.๖๙-เม.ย.๗๐		๒๕๑,๐๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีฤทธิวงษ์ หมู่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๙	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙		๑,๖๙๔,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	■		
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนแสนภักดี หมู่ ๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑	กองช่าง	ม.ค.๖๙-เม.ย.๖๙		๗๔๓,๐๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
๑๙	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ. ๑๕-๐๐๕ สายบ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี *(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	หมู่ ๙, หมู่ ๑๑	กองช่าง	พ.ย.๖๘-มี.ค.๖๙	มี.ค.-๖๙	๕,๕๐๐,๐๐๐	๔,๗๕๐,๐๐๐	■		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
								ยังไม่ดำเนินการ		
๒๐	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเวียงสะอาด (ซ้ายทาง) หมู่ ๒ บ้าน โนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๒	กองช่าง	ธ.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	มี.ค.-๖๙	๑๙๕,๙๐๐	๑๘๗,๓๐๐			
๒๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน ทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ถนนทุ่งฝนสามัคคี	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ธ.ค.๖๘	ก.พ.-๖๙	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>										
<b>แผนงานงบกลาง</b>										
๒๒	โครงการสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐			
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>										
๒๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เม.ย.-ก.ค.๖๙		๑๐,๐๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนิน โครงการ
๒๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก.พ.-พ.ค.๖๙		๔๕,๗๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนิน โครงการ
๒๕	โครงการอบรมผู้ประกอบการด้าน สุขาภิบาลอาหาร	สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ค.-เม.ย.๖๙	มี.ค.-๖๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๖๐,๐๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนิน โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
								ยังไม่ดำเนินการ		
๒๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ เชิงรุกและแกนนำสุขภาพ	สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พ.ค.-ก.ค.๖๙		๒๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินโครงการ

**แผนงานเคหะและชุมชน**

๒๘	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ ดำเนินการในเรื่องต่างๆ	พื้นที่ในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	๘๖๔,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
๒๙	โครงการเช่าที่ทิ้งขยะหรือทำลายขยะ	เทศบาลเมืองบ้านดุง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	๕๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๑๕		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
๓๐	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดย ชุมชนด้วยมือและใจเรา	สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก.พ.-มี.ค.๖๙	ก.พ.-๖๙	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		ดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน

**แผนงานการเกษตร**

๓๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	พื้นที่ในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก.ค.-ส.ค.๖๙		๑๐,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนิน โครงการ
๓๒	โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษาสัตว์โลก	สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๕,๐๐๐			ยังไม่ดำเนินโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	<div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; border: 1px solid black;"></div> แล้วเสร็จ	
								<div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> อยู่ระหว่างดำเนินการ	
									<div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; border: 1px solid black;"></div> ยังไม่ดำเนินการ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ</b>									
<b>แผนงานการศึกษา</b>									
๓๓	โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับส่ง การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย การป้องกันเด็กจมน้ำ เด็กติดในรถยนต์ ในเด็กปฐมวัย	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ส.ค.-ก.ย.๖๙		๑๐,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ
๓๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	๑,๑๑๑,๐๐๐	๗๕๗,๖๐๘		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
๓๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งฝน/โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน/โรงเรียนบ้านโนนสะอาด/โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสร้าง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	๑,๓๙๔,๗๐๐	๗๐๐,๑๘๐.๙๓		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
๓๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน/โรงเรียนบ้านโนนสะอาด/โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสร้าง	โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน/โรงเรียนบ้านโนนสะอาด/โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสร้าง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	๒,๖๑๖,๖๐๐	๑,๓๑๐,๖๙๖		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
๓๗	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	พ.ค.-มิ.ย.๖๙		๕,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	■	■	
								■	■	
๓๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ลานตลาดนัดข้าง สำนักงานเทศบาลตำบล ทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ม.ค.-๖๙	ม.ค.-๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	■		
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>										
๓๙	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	สนามกีฬาหนองแ้ง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก.พ.-๖๙	ธ.ค.-๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	■	ดำเนินการก่อนแผนการ ดำเนินงาน	
๔๐	โครงการจัดงานประเพณีก่อเจดีย์ทราย	วัดโพธิ์ศรีทุ่ง หมู่ ๘ ตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เม.ย.-๖๙		๒๓,๐๐๐		■	ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน	
๔๑	โครงการจัดงานลอยกระทงบูชา นมัสการองค์ปฐมมาหลวงพ่อทองคำสืบ สานวัฒนธรรมทุ่งฝน	ลานตลาดนัดข้าง สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	พ.ย.-๖๘	พ.ย.-๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๙,๘๐๐	■	ดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน	
๔๒	โครงการตักบาตรสงกรานต์สงฆ์น้ำหลวง พ่อทองคำรับพรผู้สูงอายุ	เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เม.ย.-๖๙		๑๐๐,๐๐๐		■	ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน	
๔๓	โครงการถวายเทียนเนื่องในวัน เข้าพรรษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	วัดโนนเขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก.ค.-๖๙		๕๐,๐๐๐		■	ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน	
๔๔	โครงการบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง อุดรธานี และพิธีรำบวงสรวงเพื่อฉลอง วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี	อนุสาวรีย์พระเจ้าบรม วงศ์เธอกรมหลวง ประจักษ์ศิลปาคม	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ม.ค.-๖๙	ม.ค.-๖๙	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	■	ดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน	
๔๕	โครงการจัดงานนมัสการหลวงพ่ ทองคำอำเภอทุ่งฝน	วัดโพธิ์ศรีทุ่ง หมู่ ๘ ตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก.พ.-๖๙	มี.ค.-๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	■		
๔๖	โครงการจัดงานวันรำลึกการก่อตั้ง อำเภอทุ่งฝน	อำเภอทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มี.ย.-ก.ค.๖๙		๒๐,๐๐๐		■	ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
								ยังไม่ดำเนินการ		
๔๗	โครงการอุดหนุนงานประเพณีทุ่งศรีเมืองอุดรธานีผ้าไหม-ขิด	ลานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	พ.ย.-ธ.ค.๖๘		๓๐,๐๐๐				ไม่มีการอุดหนุนงบประมาณเนื่องจากหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการใช้จ่ายเงินในปีที่ผ่านมา
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างสวัสดิการและพัฒนาสังคม</b>										
<b>แผนงานงบกลาง</b>										
๔๘	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	๑๑,๔๘๕,๒๐๐	๕,๓๔๙,๐๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
๔๙	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการ	ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	๑,๖๙๔,๕๐๐	๙๑๙,๒๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
๕๐	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	๙๖,๐๐๐	๔๘,๕๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>										
๕๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.-เม.ย.๖๙		๒๐,๐๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
								ยังไม่ดำเนินการ		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>										
๕๒	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมี คุณค่า พัฒนาศักยภาพรอบด้าน	สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองสวัสดิการ สังคม	ม.ค.-ก.ย.๖๙	ม.ค.-มี.ค.๖๙	๕๐,๐๐๐	๓๙,๑๓๐		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>										
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>										
๕๓	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร.	สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ธ.ค.-๖๘	๑๖๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๖๕		ดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน	
๕๔	โครงการเช่าบริการระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลทุ่งฝน				๒๕๐,๔๐๐	๑๐๙,๓๒๕		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๕๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟู หลังเหตุ สาธารณภัย	ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ม.ค.-๖๙	ม.ค.-๖๙	๗๗,๕๐๐	๗๗,๕๐๐			
<b>แผนงานงบกลาง</b>										
๕๖	เงินสำรองจ่าย	ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๗๔,๓๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>										
๕๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อำเภอทุ่งฝน	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๘-มี.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
								ยังไม่ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
แผนงานเคหะและชุมชน										
๕๘	โครงการจ้างเหมาแรงงานราษฎรในการดูแลรักษาสวนสาธารณะหนองแห้ง	สวนสาธารณะหนองแห้ง	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	๗๖๘,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๕๙	โครงการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นภายใต้อัตลักษณ์แบรนด์ทุ่งฝน	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสวัสดิการสังคม	พ.ค.-ส.ค.๖๙		๒๐,๐๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดจัดโครงการ
การจัดซื้อครุภัณฑ์										
๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าโรตารีพร้อมดอกจอกแบบฟันเฉียงเลื่อย ใบมีดรูปตัวเอส จำนวน ๒ ใบ ชุดโครงสร้างผ่านการขึ้นรูปด้วยเหล็กขึ้นเดียว ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๙ ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๘๙ ซม. ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๙๐๐/๕๔๐ รอบ/นาที คุณลักษณะอื่น ๆ ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งฝนกำหนด	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	มี.ค.-๖๘	๖๒,๐๐๐				
๒	จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมไฟส่องสว่าง *เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	มี.ค.-๖๙	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๔๙๗,๐๐๐			อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	■	■	
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
				■			ยังไม่ดำเนินการ			
๓	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิล แฉับ เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙		๙๓๕,๐๐๐				อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๔	วัสดุเครื่องดับเพลิง	เทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๘-มี.ย.๖๙	พ.ย.-๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๙,๒๕๐	■		
๕	วัสดุจราจร	เทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๘-มี.ย.๖๙	พ.ย.-๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๓,๙๐๐	■		



**เทศบาลตำบลทุ่งฝน  
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี**