



รายงานการติดตามการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลทุ่งฝน
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี



คำนำ

ตามที่ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลทุ่งฝน จึงได้จัดทำรายงานการติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ขึ้น โดยประกอบด้วย ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม และปัญหาอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รายงานการติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เล่มนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อีกด้วย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน	๕
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน	๑๖

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ
		อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารและบริการที่เป็นเลิศ							
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๗	๕๒๐,๐๐๐	๒๐๒,๕๗๕	๓	๓	๑	สำนักปลัด/กอง คลัง/กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
รวม	๗	๕๘๐,๐๐๐	๒๐๒,๕๗๕	๓	๓	๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐	๐	๑	กองช่าง
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๘	๑๑,๕๔๐,๐๐๐	๐	๐	๓	๑๕	กองช่าง
รวม	๑๙	๑๑,๕๔๐,๐๐๐	๐	๐	๓	๑๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
๓.๑ แผนงานงบกลาง	๑	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑	๐	๐	กองสาธารณสุขฯ
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๔	๒๔๔,๘๐๐	๐	๐	๐	๔	กองสาธารณสุขฯ
๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๑,๑๕๐,๐๐๐	๘๑๗,๕๔๐	๑	๒	๐	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๘	๑,๕๕๔,๘๐๐	๙๗๗,๕๔๐	๒	๒	๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ							
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๘	๕,๖๖๑,๖๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๓	๓	กองการศึกษาฯ
๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๔๕๐,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๓	๐	๔	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ
		อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
รวม	๑๕	๖,๑๑๑,๖๐๐	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๕	๓	๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการและพัฒนาสังคม							
๕.๑ แผนงานงบกลาง	๓	๑๒,๒๑๓,๖๐๐	๕,๘๙๖,๕๐๐	๐	๓	๐	กองสวัสดิการฯ
๕.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๒๐,๐๐๐	-	๐	๐	๑	กองสวัสดิการฯ
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐	-	๐	๐	๑	กองสวัสดิการฯ
รวม	๕	๑๒,๒๕๓,๖๐๐	๕,๘๙๖,๕๐๐	๐	๓	๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน							
๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๔๗๗,๔๐๐	๓๕๐,๒๙๐	๑	๑	๐	สำนักปลัด
๖.๒ แผนงานงบกลาง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑	ทุกหน่วยงาน
รวม	๓	๕๗๗,๔๐๐	๓๕๐,๒๙๐	๑	๑	๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว							
๗.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๖๔๐,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๐	๑	๐	กองช่าง
๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑	กองสวัสดิการฯ
รวม	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๐	๑	๑	
รวมทั้งสิ้น	๕๙	๓๓,๒๗๗,๔๐๐	๘,๑๑๙,๙๐๔.๕๐	๑๑	๑๖	๓๒	

ผลการดำเนินงานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ
		อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑	สำนักปลัด
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๘๒,๙๐๐	๘๒,๙๐๐	๒	๐	๐	กองช่าง
รวม	๓	๑๓๒,๙๐๐	๘๒,๙๐๐	๒.๐๐	๐	๑.๐๐	

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ
		อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารและบริการที่เป็นเลิศ							
แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑	กองช่าง
รวม	๑	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๗	๑๖,๙๔๒,๔๐๐	๙,๖๗๔,๐๐๐	๑๐	๑	๖	กองช่าง
รวม	๑๗	๑๖,๙๔๒,๔๐๐	๙,๖๗๔,๐๐๐	๑๐	๑	๖	
การจัดซื้อครุภัณฑ์							
แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๗,๔๙๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๓	กองช่าง
รวม	๓	๗,๔๙๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								แล้วเสร็จ	
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารและบริการที่เป็นเลิศ									
แผนงานบริหารทั่วไป									
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี ในโอกาสวันสำคัญของชาติ	เทศบาลตำบลทุ่งฝน/อำเภอทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘	๘๐,๐๐๐	๗๘,๕๐๐		
๒	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๘	ก.พ.-๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		ดำเนินการก่อนแผนการดำเนินงาน
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมขององค์กรส่วนท้องถิ่น/โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	อำเภอทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	พ.ย.-๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		
๔	โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองคลัง	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐		
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	ทุกหมู่บ้าน	สำนักปลัด	เม.ย.-พ.ค.๖๘		๒๕๐,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
๖	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	พ.ย.-ธ.ค. ๖๗	พ.ย.-๖๗	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐		
๗	โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	ทุกหมู่บ้าน	กองคลัง	ก.ย.-๖๘		๒๐,๐๐๐	๗,๐๗๕		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								แล้วเสร็จ	
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชุมชน

๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและประปา	เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย.๖๘		๒๐๐,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
---	-----------------------------	------------------	---------	-------------	--	---------	--	--	-----------------------------

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยาย ปรารถนา บ้านทุ่งฝนหมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๘		๑๔๓,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายข้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	หมู่ ๑	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๘		๑๑๒,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายศรีชวน ชื่น บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๘		๒๒๕,๕๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัล ติกคอนกรีต ถนนแก่นคำมูล - หนอง แอ้งสาธารณะ หมู่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	หมู่ ๙	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ย.๖๘		๗๗๖,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัล ติกคอนกรีต ถนนพิลาพันธ์ ช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งฝน ตำบล ทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ย.๖๘		๕๔๐,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								แล้วเสร็จ	
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเขตโง้งพัฒนา (ช่วงที่ ๑) หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๘	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย.๖๘		๔๑๔,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลาดยาง ซอยราชบำรุง หมู่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑๒	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ย.๖๘		๕๘๘,๘๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินโครงการ
๑๖	โครงการสร้างถนนลูกรังซอยสุทธเทวี - ลำห้วยสงคราม บ้านก่อสำราญ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๔	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๘		๑๑๙,๐๐๐			รองบประมาณ
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุทธเทวี-วัดทุ่งสว่าง (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี * (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	หมู่ ๔	กองช่าง	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		๑,๓๕๗,๑๐๐			ผู้รับจ้างไม่เข้ามาทำสัญญา
๑๘	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนรอบหนองแล้ง บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑,๑๑ บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒,๙ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี * (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	หมู่ ๑,๑๑	กองช่าง	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		๒,๘๑๖,๕๐๐			ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								■ แล้วเสร็จ	
								■ อยู่ระหว่างดำเนินการ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	■ ยังไม่ดำเนินการ	
๑๙	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนพิทักษ์ประชากรราษฎร์ บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี * (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	หมู่ ๑๑	กองช่าง	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		๑,๒๑๕,๔๐๐			ทำสัญญาแล้ว
๒๐	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ซอยรื่นรมย์ หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑๑	กองช่าง	ม.ค.-เม.ย.๖๘		๖๑๖,๑๐๐			
๒๑	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ซอยศาลาไทย (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๘	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๘		๙๐๒,๕๐๐			
๒๒	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนเวียงสะอาด (ระหว่างถ.ชัยพฤกษ์-ถ.แก่นคำมูล) หมู่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๙	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๘		๒๕๒,๖๐๐			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								แล้วเสร็จ	
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๓	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิว จราจร คสล. ถนนวุฒิเดช ถึง ถนน สันติภาพ (ขวาทาง) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	หมู่ ๒	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๘		๓๔๔,๐๐๐			
๒๔	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิว จราจร คสล. ถนนศรีบูรพา (ระหว่าง ถ. แก่นคำมูล-ถ.แสนเดชวงษ์) บ้านโนน สะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๒	กองช่าง	ม.ค.-เม.ย.๖๘		๕๑๒,๖๐๐			
๒๕	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิว จราจร คสล. ถนนสันติภาพ ช่วงที่ ๒ (ซ้ายทาง) (ระหว่าง ถนนแสนเดชวงษ์- ถนนสุขสะอาด) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	หมู่ ๒	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๘		๑๗๖,๐๐๐			
๒๖	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิว จราจร คสล.ถนนสุขสะอาด (ช่วงที่ ๔) (ระหว่าง ถ.เวียงสะอาด-ถ.สันติภาพ) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๒	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๘		๔๒๘,๙๐๐			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม										
แผนงานงบกลาง										
๒๗	โครงการสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐			
แผนงานสาธารณสุข										
๒๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เม.ย.-มิ.ย.๖๘		๑๐,๐๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนิน โครงการ
๒๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เม.ย.-พ.ค.๖๘		๕๔,๘๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนิน โครงการ
๓๐	โครงการอบรมผู้ประกอบการด้าน สุขาภิบาลอาหาร	สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก.พ.-พ.ค.๖๘		๒๐,๐๐๐				รอบประมาณ
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก.ค.-ก.ย.๖๘		๑๖๐,๐๐๐				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนิน โครงการ
แผนงานเคหะและชุมชน										
๓๒	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ ดำเนินการในเรื่องต่างๆ	พื้นที่ในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๗๒๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
๓๓	โครงการเช่าที่ทิ้งขยะหรือทำลายขยะ	เทศบาลตำบลหนอง แวงแก้มหอม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๑,๕๔๐			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								แล้วเสร็จ	
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ดำเนินการ	
๓๔	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดย ชุมชนด้วยมือและใจเรา	สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ก.พ.-๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		ดำเนินการหลังแผนการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ									
แผนงานการศึกษา									
๓๕	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลและ เด็กปฐมวัยสัมพันธ์/โครงการเข้าร่วม แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อำเภอทุ่งฝน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ธ.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		
๓๖	โครงการเตรียมความพร้อมด้านความ ปลอดภัยของเด็กปฐมวัย การป้องกัน และดูแลความปลอดภัยในการรับส่ง การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย การ ป้องกันเด็กจมน้ำ เด็กติดในรถยนต์ ใน เด็กปฐมวัย	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	พ.ย.-๖๗	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ		ดำเนินการก่อนแผนการ ดำเนินงาน
๓๗	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ส.ค.-๖๘		๕,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ
๓๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		๑,๓๔๗,๑๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๓๙	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งฝน/ โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน/ โรงเรียนบ้านโนน สะอาด/โรงเรียนบ้าน ธาตุน้อยก่อสร้าง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		๑,๔๒๗,๗๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
๔๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน/ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด/โรงเรียนบ้าน ธาตุน้อยก่อสร้าง	โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน/ โรงเรียนบ้านโนน สะอาด/โรงเรียนบ้าน ธาตุน้อยก่อสร้าง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		๒,๗๖๖,๘๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
๔๑	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	พ.ค.-มิ.ย.๖๘		๕,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ
๔๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ลานตลาดนัดข้าง สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ม.ค.-๖๘	ม.ค.-๖๘	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
๔๓	โครงการจัดงานลอยกระทงที่ปучา นมัสการองค์ปฐิมาหลวงพ่อดองคำสืบ สานวัฒนธรรมทุ่งฝน	ลานตลาดนัดข้าง สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	พ.ย.-๖๗	พ.ย.-๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐		
๔๔	โครงการดักบาตรสงกรานต์สรงน้ำหลวง พ่อดองคำรณน้ำรับพรผู้สูงอายุ	เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เม.ย.-๖๘		๑๐๐,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								■ แล้วเสร็จ	
								■ อยู่ระหว่างดำเนินการ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	■ ยังไม่ดำเนินการ	
๔๕	โครงการถวายเทียนเนื่องในวัน เข้าพรรษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	วัดในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก.ค.-๖๘		๓๐,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน
๔๖	โครงการบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง อุดรธานี และพิธีรำบวงสรวงเพื่อฉลอง วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี	อนุสาวรีย์พระเจ้าบรม วงศ์เธอกรมหลวง ประจักษ์ศิลปาคม	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ม.ค.-๖๘	ม.ค.-๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		
๔๗	โครงการจัดงานนมัสการหลวงพ่ ทองคำอำเภอทุ่งฝน	ลานตลาดนัดข้าง สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ม.ค.-ก.พ.๖๘	มี.ค.-๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		
๔๘	โครงการจัดงานวันรำลึกการก่อตั้ง อำเภอทุ่งฝน	อำเภอทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มิ.ย.-ก.ค.๖๘		๒๐,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน
๔๙	โครงการอุดหนุนงานประเพณีทุ่งศรี เมืองอุดรธานีผ้าห่มจีด	ลานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	พ.ย.-ธ.ค.๖๗		๓๐,๐๐๐			ไม่มีการอุดหนุน งบประมาณเนื่องจาก หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนไม่รายงานผลการ ใช้จ่ายเงินในปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างสวัสดิการและพัฒนาสังคม

แผนงานงบกลาง

๕๐	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๑๐,๔๒๙,๒๐๐	๕,๐๓๑,๑๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
๕๑	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการ	ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๑,๖๘๒,๔๐๐	๘๒๕,๔๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								แล้วเสร็จ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๑๐๒,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๕๓	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสแบบบูรณาการ	ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.-มิ.ย.๖๘		๒๐,๐๐๐			รองประมาณ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๕๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.-มิ.ย.๖๘		๒๐,๐๐๐			รองประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน									
แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๕๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.พ.๖๘	มี.ค.-๖๘	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๕,๑๐๐		ดำเนินการหลังแผนการดำเนินงาน
๕๖	โครงการเช่าบริการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๒๕๐,๔๐๐	๑๒๕,๑๙๐		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
แผนงานงบกลาง									
๕๗	เงินสำรองจ่าย	ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		๑๐๐,๐๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว									
แผนงานเคหะและชุมชน									
๕๘	โครงการจ้างเหมาแรงงานราษฎรในการดูแลรักษาสวนสาธารณะหนองแล้ง	สวนสาธารณะหนองแล้ง	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๖๔๐,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								■ แล้วเสร็จ	
								■ อยู่ระหว่างดำเนินการ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	■ ยังไม่ดำเนินการ	
๕๙	โครงการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นภายใต้อัตลักษณ์แบรนด์ทุ่งฝน	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสวัสดิการสังคม	เม.ย.-ส.ค. ๖๘		๒๐,๐๐๐			ยังไม่ถึงกำหนดจัดโครงการ
การจัดซื้อครุภัณฑ์									
๑	จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ พร้อมดอกเจาะ ๔ นิ้ว มีล้อขับเคลื่อนพร้อมเบรคล้อคู่หน้า อื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งฝนกำหนด	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	มี.ค.-๖๘	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐		ดำเนินการหลังแผนการดำเนินงาน
๒	จัดซื้อเครื่องตบดินเครื่องยนต์เบนซิน น้ำหนักของเครื่องไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม แรงบิดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	มี.ค.-๖๘	๒๐,๙๐๐	๒๐,๙๐๐		ดำเนินการหลังแผนการดำเนินงาน
๓	วัสดุเครื่องดับเพลิง	เทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘		๕๐,๐๐๐			รองงบประมาณ




แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								แล้วเสร็จ		
								อยู่ระหว่างดำเนินการ		
				ยังไม่ดำเนินการ						
		ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	อาคารหอประชุม เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	ม.ค.-มี.ย.๖๘		๒,๓๖๒,๐๐๐				
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัล ติกคอนกรีตถนนอารีพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	หมู่ ๑	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	มี.ค.-๖๘	๘๙๓,๐๐๐	๘๗๓,๐๐๐		ดำเนินการหลังแผนการ ดำเนินงาน	
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัล ติกคอนกรีตถนนเขตโขงพัฒนา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ก.พ.-๖๘	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐		ดำเนินการหลังแผนการ ดำเนินงาน	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากวัดทุ่ง สว่าง-ลำห้วยสงคราม หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่ง ฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑	กองช่าง	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘		๔๔๓,๘๐๐				
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัล ติกคอนกรีตถนนพรมพิมลนุสรณ์ ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒,๙ บ้านโนน สะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๒,๙	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	มี.ค.-๖๘	๑,๑๗๐,๐๐๐	๑,๑๗๐,๐๐๐		ดำเนินการหลังแผนการ ดำเนินงาน	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนบ้านทุ่งฝน -บ้านธาตุน้อย (ช่วงที่ ๒) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒,๙ และบ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๒,๓,๙	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	ก.พ.-๖๘	๕,๒๓๔,๐๐๐	๓,๙๔๐,๐๐๐		
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสุขาพัฒนา ๒ บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๓	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	ก.พ.-๖๘	๑,๑๕๑,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐		ดำเนินการหลังแผนการดำเนินงาน
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนปัญจะมาศ หมู่ที่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๔	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	ก.พ.-๖๘	๕๘๑,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐		ดำเนินการหลังแผนการดำเนินงาน
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนกัญญารักษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๔	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ก.พ.-๖๘	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐		ดำเนินการหลังแผนการดำเนินงาน
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตซอยดอกมันปลา หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบล ทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๘	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ก.พ.-๖๘	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐		ดำเนินการหลังแผนการดำเนินงาน
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวาริอุทิศ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑๑	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	มี.ค.-๖๘	๕๖๙,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐		ดำเนินการหลังแผนการดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								 แล้วเสร็จ	
								 อยู่ระหว่างดำเนินการ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	 ยังไม่ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประกายแก้ว หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑๑	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	เม.ย.-๖๘	๕๙๐,๐๐๐			
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตขอยพุลสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑๒	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๗		๔๑๘,๐๐๐			
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑๒	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๗		๔๕๖,๐๐๐			
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนโพธิ์ศรีสุขสบาย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	มี.ค.-๖๘	๔๕๖,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐		ดำเนินการหลังแผนการดำเนินงาน
๑๖	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล ช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๘	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๗		๑,๐๘๒,๐๐๐			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								แล้วเสร็จ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ	
๑๗	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิว จราจร คสล. ถนนศรีบูรพา (ระหว่าง ถนนพรมพิมลนุสรณ์ - ถนนสันติสุข) หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๙	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๗		๔๗๔,๖๐๐			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ									
แผนงานบริหารทั่วไป									
๑๘	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลทุ่งฝน หมู่ ๑๑ ตำบลทุ่ง ฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๗		๑๘๐,๐๐๐			ผู้รับจ้างไม่เข้ามา ดำเนินงาน
การจัดซื้อครุภัณฑ์									
๑๙	จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิ กพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ ๔ สูบ ดีเซลกำลังแรงม้า สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า คุณลักษณะอื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบล ทุ่งฝนกำหนด	สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		๒,๕๐๐,๐๐๐			
๒๐	โครงการติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องสว่างแบบ โซลาเซลล์บริเวณสวนสาธารณะหนอง แ่ง หมู่ที่ ๑,๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	สวนสาธารณะหนอง แ่ง หมู่ที่ ๑,๑๑	กองช่าง	พ.ย.๖๗- ก.พ.๖๘		๓,๗๘๔,๐๐๐			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
								แล้วเสร็จ	
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	
				ตามแผน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๑	โครงการติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซลาเซลล์บริเวณถนนทุ่งฝน - โนนสะอาด หมู่ที่ ๙,๑๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ถนนทุ่งฝน - โนนสะอาด หมู่ที่ ๙,๑๑	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๗		๑,๒๑๑,๐๐๐			



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลทุ่งฝน
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

