



รายงานการติดตามการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๑๒ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

ตามที่ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลทุ่งฝน จึงได้จัดทำรายงานการติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ขึ้น โดยประกอบด้วย ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม และปัญหาอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รายงานการติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เล่มนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อีกด้วย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน	๘

บัญชีสรุปผลดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ	๑.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	บริหารงานทั่วไป	๓	๕๘๐,๐๐๐	๕๒๓,๗๕๐	๒		๑	สำนักปลัด
	๑.๒ พัฒนาระบบการบริการให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	บริหารงานทั่วไป	๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑			สำนักปลัด
	๑.๓ ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย	บริหารงานทั่วไป	๑	๒๐,๐๐๐				๑	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
	๑.๔ พัฒนาการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายและทันสมัย	บริหารงานทั่วไป	๒	๒๕,๐๐๐	๑๗,๕๗๕	๒			กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/กองคลัง
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒.๑ พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง	อุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๑,๕๙๕,๐๐๐	๑,๑๘๘,๐๐๐	๕			กองช่าง
	๒.๒ พัฒนาเส้นทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	อุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๑,๖๗๖,๐๐๐	๑,๖๖๓,๐๐๐	๕			กองช่าง
	๒.๓ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างตามทางสาธารณะ	เคหะและชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๑๖๔	๑			กองช่าง
๓. ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓.๑ ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อ	(๑) งบกลาง	๑	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
		(๒) สาธารณสุข	๓	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๔,๗๕๒	๓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บัญชีสรุปผลดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
	๓.๒ พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ	เคหะและชุมชน	๓	๑,๐๕๖,๐๐๐	๑,๐๗๒,๓๓๘	๓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	๓.๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน	-	๐						
	๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๘๐,๐๐๐				๑	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ	๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	การศึกษา	๕	๗,๐๐๕,๙๒๘	๕,๔๓๐,๘๖๕.๐๐	๕		๑	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	๔.๒ พัฒนาคูรู ศพด. และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพพร้อมปฏิบัติงานในยุค ๔.๐	-	๐						
	๔.๓ สนับสนุนให้มีสถานที่และอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาอย่างหลากหลายทั้งกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และ E - Sport	-	๐						

บัญชีสรุปผลดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
	๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ทุกรูปแบบ	(๑) การศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑			กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		(๒) การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๒	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๔,๓๐๐	๒			กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/กอง สวัสดิการและสังคม
	๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑๐	๔๓๐,๐๐๐	๒๓๘,๒๘๕	๔		๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. การเสริมสร้างสวัสดิการ และพัฒนาสังคม	๕.๑ ส่งเสริมการสังคม สงเคราะห์และสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส	งบกลาง	๓	๑๒,๓๖๐,๐๐๐	๑๑,๕๔๐,๓๐๐	๓			กองสวัสดิการและ สังคม
	๕.๒ พัฒนาทักษะการ ดำรงชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	๑			กองสวัสดิการและ สังคม
๖. เสริมสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๖.๑ ยกระดับมาตรฐานการ บริหารจัดการด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความ สงบภายใน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐			๑	สำนักปลัด

บัญชีสรุปผลดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
	๖.๒ เสริมสร้างและพัฒนา ระบบกล้องวงจรปิดตาม จุดสำคัญอย่างครอบคลุม	การรักษาความ สงบภายใน	๑	๒๕๐,๔๐๐	๒๕๐,๓๘๐	๑			สำนักปลัด
	๖.๓ บูรณาการการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน	งบกลาง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๖,๑๐๐	๑			สำนักปลัด
	๖.๔ ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดและปัญหาสังคม	-	๐						
	๖.๕ ส่งเสริมแนวทางการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัยในชุมชน	การรักษาความ สงบภายใน	๑	๔๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๐	๑			สำนักปลัด
๗. เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชุมชนและการท่องเที่ยว	๗.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวและบริการให้มี ศักยภาพในการสร้างรายได้	เคหะและชุมชน	๑	๕๔๐,๐๐๐	๕๗๕,๙๙๐	๑			กองช่าง
	๗.๒ ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และสร้างเครือข่ายการ ท่องเที่ยว	-	๐						

บัญชีสรุปผลดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
	๗.๓ ส่งเสริมการตลาดให้กับ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยเน้น จุดขายด้านอัตลักษณ์ของ ท้องถิ่น	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๔๑,๘๖๐	๑			กองสวัสดิการและ สังคม
รวม			๕๔	๒๗,๐๕๘,๓๒๘	๒๓,๖๑๕,๔๑๙	๔๓	๐	๑๑	

ผลดำเนินงานครุภัณฑ์รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑. สำนักงาน	ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	การศึกษา	๑	๕๕๖,๐๐๐	๐			๑	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. ยานพาหนะและขนส่ง	พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ	เคหะและชุมชน	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๘๘,๐๐๐		๑		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. ก่อสร้าง	พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง	อุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๒			กองช่าง
รวม			๔	๓,๑๐๙,๐๐๐	๒,๕๕๑,๐๐๐	๒	๑	๑	

ผลดำเนินงานวัสดุ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทวัสดุ

ประเภทวัสดุ	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑. เครื่องดับเพลิง	ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความสงบภายใน	๑	๔๐,๐๐๐	๑๓,๘๖๐	๑			สำนักปลัด
๒. งานบ้านงานครัว	พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ	เคหะและชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. วัสดุกีฬา	สนับสนุนให้มีสถานที่และอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาอย่างหลากหลายทั้งกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และ E-Sport	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๕,๐๐๐				๑	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. ก่อสร้าง	พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๗๓	๑			กองช่าง
รวม			๔	๙๕,๐๐๐	๖๓,๔๓๓	๓	๐	๑	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ

๑.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของผู้บริหาร บุคลากร และประชาชน	เทศบาล ตำบลทุ่งฝน/ สถานที่ศึกษา ดูงาน	สำนักปลัด	ก.พ.- มี.ค. ๖๗	มี.ค.-๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๗๕๐				
๒	โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรเพื่อความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	เม.ย.- ก.ค. ๖๗	ก.ค.-๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				
๓	โครงการอุดหนุนการจัด งานรัฐพิธีและวันสำคัญ ต่างๆ	อำเภอทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		๓๐,๐๐๐					หน่วยรับงบประมาณไม่ รายงานผลการใช้จ่ายในปีที่ ผ่านมา

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ

๑.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบริการให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมขององค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่น/โครงการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ	อำเภอทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ

๑.๓ กลยุทธ์ : ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย

(๑) แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน/ ประชาคมระดับตำบล และอื่นๆ	ทุกหมู่บ้าน	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	มี.ค. - ก.ค. ๖๗		๒๐,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ

๑.๔ กลยุทธ์ พัฒนาการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายและทันสมัย

(๑) แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำ/ปรับปรุง เว็บไซต์เทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	ธ.ค.-๖๖	๑๕,๐๐๐	๙,๐๐๐				
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	ทุกหมู่บ้าน	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๘,๕๗๕				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๒.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(๑) แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเขตโง้งพัฒนา (ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ถนนเขตโง้งพัฒนา (ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	เม.ย.-๖๗	๒๖๑,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพหลโยธิน (ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ถนนพหลโยธิน (ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	เม.ย.-๖๗	๒๗๑,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐				
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขาพัฒนา หมู่ ๓ บ้านธาตุน้อย ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ถนนสุขาพัฒนา หมู่ ๓ บ้านธาตุน้อย ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	เม.ย.-๖๗	๔๒๘,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดทิพย์วนาราม หมู่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนาตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ซอยวัดทิพย์วนาราม หมู่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนาตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	เม.ย.-๖๗	๓๔๗,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐				
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพลาพันธ์ หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ถนนพลาพันธ์ หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	เม.ย.-๖๗	๒๘๘,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๒.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาเส้นทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

(๑) แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้าง งานวาง ท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก คสล. และขยายผิว จราจร คสล. ซอยวาริชูทิศ หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบล ทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ซอยวาริชูทิศ หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	มี.ค. - ก.ค. ๖๗	ก.ค.-๖๗	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนพรมพิมลนุสรณ์ (ระหว่าง ถ.แสงอรุณ-ถ.สันติสุข) หมู่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ถนนพรมพิมลนุสรณ์ (ระหว่าง ถ.แสงอรุณ-ถ.สันติสุข) หมู่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	มี.ค. - ก.ค. ๖๗	มิ.ย.-๖๗	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐				
๓	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. สายถนนพัฒนภูมิ ช่วงที่ ๒ (ขวาทาง) หมู่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	สายถนนพัฒนภูมิ ช่วงที่ ๒ (ขวาทาง) หมู่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	มี.ค. - ก.ค. ๖๗	ก.ค.-๖๗	๒๔๑,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนพรมภิรมย์ (ขวาทง) ช่วงที่ ๒ (ระหว่าง ถ.แสนเดชวงษ์ - ถ.สุขสะอาด) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ถนนพรมภิรมย์ (ขวาทง) ช่วงที่ ๒ (ระหว่าง ถ.แสนเดชวงษ์ - ถ.สุขสะอาด) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	มี.ค. - ก.ค. ๖๗	ก.ค.-๖๗	๒๐๓,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐				
๕	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนวุฒิเดช (ช่วงที่ ๑) (ขวาทง) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ถนนวุฒิเดช (ช่วงที่ ๑) (ขวาทง) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	มี.ค. - ก.ค. ๖๗	ก.ค.-๖๗	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๒.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๓ กลยุทธ์ : ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างตามทางสาธารณะ

(๑) แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า และประปา	ทุกหมู่บ้าน	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ส.ค.-๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๑๖๔				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อ

(๑) แผนงาน : งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	เม.ย.-๖๗	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐				ดำเนินการหลังแผนการ ดำเนินงาน

(๒) แผนงาน : สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	ส.ค.-๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐				
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มี.ค. - ส.ค. ๖๗	เม.ย.-๖๗	๖๕,๐๐๐	๖๔,๗๕๒				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	ก.ค.-๖๗	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจ้างเหมา บุคคลภายนอกให้ ดำเนินการในเรื่องต่างๆ	พื้นที่ในเขต เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๕๔๖,๐๐๐	๖๑๘,๔๓๖				งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ ต้องโอนเพิ่มจากรายการที่ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย
๒	โครงการเช่าที่ทิ้งขยะ หรือทำลายขยะ	เทศบาล ตำบลหนอง แวงแก้มหอม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๔๘๐,๐๐๐	๔๒๓,๙๐๒				
๓	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยโดยชุมชน ด้วยมือและใจเรา	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ก.พ.-๖๗	ก.พ.-๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๔ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

(๑) แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่	ทุกหมู่บ้าน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ก.พ. - พ.ค. ๖๗		๘๐,๐๐๐					ไม่มีการดำเนินการ

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๔.ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ

๔.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

(๑) แผนงาน : การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน	เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	เม.ย.- ก.ย. ๖๗		๑๐,๐๐๐					ไม่มีการดำเนินงาน
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑,๙๖๖,๐๑๐	๑,๒๙๔,๐๑๙				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม (นม)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์/ โรงเรียน อนุบาลทุ่ง ฝน/โรงเรียน บ้านโนน สะอาด/ โรงเรียนบ้าน ธาตุน้อยก่อ สำราญ	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑,๘๑๕,๙๑๘	๑,๔๔๒,๙๔๖				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน/โรงเรียนบ้านโนนสะอาด/โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสร้าง	โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน/โรงเรียนบ้านโนนสะอาด/โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสร้าง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๓,๒๐๔,๐๐๐	๒,๖๙๓,๙๐๐				
๕	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	เทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	ส.ค.-๖๗	๑๐,๐๐๐					ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๔.ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ

๔.๔ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการทุกรูปแบบ

(๑) แผนงาน : การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	ลานตลาดนัด ข้างสำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐				

(๒) แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์	สนามกีฬา โรงเรียน อนุบาลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๗	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐				
๒	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกายเต้นแอโร บิก	อาคาร อเนกประสงค์ ข้าง สกร.	กอง สวัสดิการ และสังคม	ม.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๔,๓๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๔.ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

๔.๕ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงาน : แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพุทธ ศาสนาเนื่องในวัน มาฆบูชา	วัดในเขต เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ก.พ.-๖๗		๕,๐๐๐					ไม่มีการดำเนินงาน
๒	โครงการจัดกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพุทธ ศาสนาเนื่องในวัน อาสาฬหบูชา	วัดในเขต เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ก.ค.-๖๗		๕,๐๐๐					ไม่มีการดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดงานประเพณี ก่อเจดีย์ทราย	วัดโพธิ์ศรีทุ่ง	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	เม.ย.-๖๗		๑๐,๐๐๐					ไม่มีการดำเนินงาน
๔	โครงการถวายเทียนเนื่อง ในวันเข้าพรรษาสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	ทุกวัดในเขต เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ก.ค.-ก.ย.๖๗	ก.ค.-๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๘๕				
๕	โครงการบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ ขวัญเมืองอุดรธานี และพิธี รำวงสรวงเพื่อฉลองวันที่ ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี	อนุสาวรีย์ พระเจ้าบรม วงศ์เธอกรม หลวง ประจักษ์ ศิลปาคม	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๗	๓๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๖	โครงการจัดงานนมัสการ หลวงพ่อดำทองคำอำเภอกัน ตัง	ลานตลาดนัด ข้างสำนักงาน เทศบาล ตำบลกันตัง	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.-ก.พ. ๖๗		๑๐๐,๐๐๐					ไม่อุดหนุนเนื่องจากหน่วยรับ งบประมาณไม่รายงานผล การใช้จ่ายปีที่ผ่านมา
๗	โครงการจัดงานวันรำลึก การก่อตั้งอำเภอกันตัง	อำเภอกันตัง	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	มิ.ย.-ก.ค.๖๘		๒๐,๐๐๐					ไม่อุดหนุนเนื่องจากหน่วยรับ งบประมาณไม่รายงานผล การใช้จ่ายปีที่ผ่านมา
๘	โครงการอุดหนุนงาน ประเพณีทุ่งศรีเมือง อุดรธานีผ้าไหม-ขิด	ลานทุ่งศรี เมืองอุดรธานี	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ธ.ค.-๖๖		๓๐,๐๐๐					ไม่อุดหนุนเนื่องจากหน่วยรับ งบประมาณไม่รายงานผล การใช้จ่ายปีที่ผ่านมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๙	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทิปปูชา นมัสการองค์ปฎิมาหลวง พ่อทองคำสืบสาน วัฒนธรรมทุ่งฝน	ลานตลาดนัด ข้างสำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	พ.ย.-๖๖	พ.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐				
๑๐	โครงการตัดบตร สงกรานต์ สรงน้ำหลวง พ่อทองคำ รดน้ำรับพร ผู้สูงอายุ	วัดโพธิ์ศรีทุ่ง	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	เม.ย.-๖๗	เม.ย.-๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการและพัฒนาสังคม

๕.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงาน : งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สวัสดิการ และสังคม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๒,๓๐๐				
๒	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ความพิการ	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สวัสดิการ และสังคม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๖๔๒,๐๐๐				
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สวัสดิการ และสังคม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑๑๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการและพัฒนาสังคม

๕.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

(๑) แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมส่งเสริม ความรู้ให้กับผู้พิการและ ผู้ดูแลผู้พิการ	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สวัสดิการ และสังคม	มี.ค.-๖๗	ก.พ.-๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ กลยุทธ์ : ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	มี.ค.- มี.ย. ๖๗		๑๐๐,๐๐๐					ไม่มีการดำเนินงาน

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๒ กลยุทธ์ : เสริมสร้างและพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญอย่างครอบคลุม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการเช่าบริการ ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๕๐,๔๐๐	๒๕๐,๓๘๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๓ กลยุทธ์ : บูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

(๑) แผนงาน : งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	เงินสำรองจ่าย	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๖,๑๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๕ กลยุทธ์ : ส่งเสริมแนวทางการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการตั้งจุดตรวจและ บริการประชาชนในช่วง เทศกาลวันสำคัญ	เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๖- ม.ค. ๖๗/ เม.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๖-ม.ค. ๖๗/เม.ย. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๗.ยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว

๗.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้มีศักยภาพในการสร้างรายได้

(๑) แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจ้างเหมา แรงงานราษฎรในการ ดูแลรักษาสวนสาธารณะ หนองแล้ง	สวนสาธารณะ หนองแล้ง	กองช่าง	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๕๔๐,๐๐๐	๕๗๕,๙๙๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๗.ยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว

๗.๓ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยเน้นจุดขายด้านอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาสินค้า ท้องถิ่นภายใต้อัตลักษณ์ แบรนด์ทุ่งฝน	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สวัสดิการ และสังคม	มิ.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๑,๘๖๐				

แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๑.ประเภทครุภัณฑ์ : สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

(๑) แผนงาน : การศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อม ติดตั้งจำนวน ๑๒ เครื่อง	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	มี.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗		๕๔๖,๐๐๐					ไม่มีการดำเนินงาน

แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์ : ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล ฝอยขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอึดท้าย จำนวน ๑ คัน	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	พ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ก.ย.-๖๗	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๘๘,๐๐๐				อยู่ระหว่างส่งมอบ

แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์ : ก่อสร้าง

กลยุทธ์ : พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตรวม ใบตัดพร้อมเครื่องยนต์ เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า ๙ แรงม้า ใบตัดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	มิ.ย.-๖๗	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐				
๒	จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๗ จูล กำลังไฟไม่น้อย กว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ อัตราการ กระแทกไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ครั้งต่อนาที	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	มิ.ย.-๖๗	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐				

แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๑.ประเภทวัสดุ : วัสดุเครื่องดับเพลิง

๑.๑ กลยุทธ์ : ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	รายละเอียดของวัสดุที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อสายดับเพลิง ท่อ สายส่งน้ำดับเพลิง ถึง ดับเพลิง วาล์วน้ำดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง น้ำยา ดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ	เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๑๓,๘๖๐				

แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทวัสดุ : ก่อสร้าง

กลยุทธ์ : พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียดของวัสดุที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ปูนซีเมนต์ ทินเนอร์ สี และอื่นๆ	ทุกหมู่บ้าน	กองช่าง	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๗๓				

แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทวัสดุ : วัสดุงานบ้านงานครัว

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดของวัสดุที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อถังขยะยางรถยนต์ ถังขยะพลาสติก	ทุกหมู่บ้าน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	มี.ค.-๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐				

แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)


เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทวัสดุ : วัสดุกีฬา

กลยุทธ์ : สนับสนุนให้มีสถานที่และอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬามากมายทั้งกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และ E-Sport

แผนงาน : ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของวัสดุที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อตาข่ายกีฬา ลูก ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ลูกฟุตบอล และ อื่นๆ	ทุกหมู่บ้าน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๗		๕,๐๐๐					ไม่มีการดำเนินการ



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี