



รายงานการติดตามการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

ตามที่ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรกของงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลทุ่งฝน จึงได้จัดทำรายงานการติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ขึ้น โดยประกอบด้วยข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม และปัญหาอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รายงานการติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เล่มนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อีกด้วย

บัญชีสรุปผลดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ	๑.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	บริหารงานทั่วไป	๓	๕๘๐,๐๐๐	๔๙๓,๗๕๐	๑		๒	สำนักปลัด
	๑.๒ พัฒนาระบบการบริการให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	บริหารงานทั่วไป	๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑			สำนักปลัด
	๑.๓ ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย	บริหารงานทั่วไป	๑	๒๐,๐๐๐				๑	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
	๑.๔ พัฒนาการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายและทันสมัย	บริหารงานทั่วไป	๒	๒๕,๐๐๐	๑๗,๕๗๕	๒			กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/กองคลัง
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒.๑ พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง	อุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๑,๕๙๕,๐๐๐			๕		กองช่าง
	๒.๒ พัฒนาเส้นทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	อุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๑,๖๗๖,๐๐๐				๕	กองช่าง
	๒.๓ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างตามทางสาธารณะ	เคหะและชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐				๑	กองช่าง
๓. ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓.๑ ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อ	(๑) งบกลาง	๑	๑๖๐,๐๐๐				๑	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
		(๒) สาธารณสุข	๓	๒๓๕,๐๐๐				๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บัญชีสรุปผลดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
	๓.๒ พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ	เคหะและชุมชน	๓	๑,๐๕๖,๐๐๐	๓๑๙,๙๖๓	๒	๑		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	๓.๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน	-	๐						
	๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๘๐,๐๐๐				๑	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ	๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	การศึกษา	๕	๗,๐๐๕,๙๒๘	๒,๖๗๓,๑๙๐.๒๕		๓	๒	กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม
	๔.๒ พัฒนาครู ศพด. และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพพร้อมปฏิบัติงานในยุค ๔.๐	-	๐						
	๔.๓ สนับสนุนให้มีสถานที่และอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาอย่างหลากหลายทั้งกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และ E - Sport	-	๐						

บัญชีสรุปผลดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
	๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ทุกรูปแบบ	(๑) การศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑			กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม
		(๒) การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๒	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๔,๓๐๐	๒			กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม/กอง สวัสดิการและสังคม
	๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑๐	๔๓๐,๐๐๐	๑๐๘,๘๐๐	๒	๑	๗	กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม
๕. การเสริมสร้างสวัสดิการ และพัฒนาสังคม	๕.๑ ส่งเสริมการสังคม สงเคราะห์และสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส	งบกลาง	๓	๑๒,๓๖๐,๐๐๐	๕,๗๒๓,๑๐๐		๓		กองสวัสดิการและ สังคม
	๕.๒ พัฒนาทักษะการ ดำรงชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	๑			กองสวัสดิการและ สังคม
๖. เสริมสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๖.๑ ยกระดับมาตรฐานการ บริหารจัดการด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความ สงบภายใน	๑	๑๐๐,๐๐๐				๑	สำนักปลัด

บัญชีสรุปผลดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
	๖.๒ เสริมสร้างและพัฒนา ระบบกล้องวงจรปิดตาม จุดสำคัญอย่างครอบคลุม	การรักษาความ สงบภายใน	๑	๒๕๐,๔๐๐	๑๐๔,๓๒๕		๑		สำนักปลัด
	๖.๓ บูรณาการการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน	งบกกลาง	๑	๒๐๐,๐๐๐				๑	สำนักปลัด
	๖.๔ ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดและปัญหาสังคม	-	๐						
	๖.๕ ส่งเสริมแนวทางการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัยในชุมชน	การรักษาความ สงบภายใน	๑	๔๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๐		๑		สำนักปลัด
๗. เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชุมชนและการท่องเที่ยว	๗.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวและบริการให้มี ศักยภาพในการสร้างรายได้	เกษตรและชุมชน	๑	๕๔๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		๑		กองช่าง
	๗.๒ ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และสร้างเครือข่ายการ ท่องเที่ยว	-	๐						

บัญชีสรุปผลดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
	๗.๓ ส่งเสริมการตลาดให้กับ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยเน้น จุดขายด้านอัตลักษณ์ของ ท้องถิ่น	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐				๑	กองสวัสดิการและ สังคม
รวม			๕๔	๒๗,๐๕๘,๓๒๘	๙,๙๒๑,๗๖๓	๑๒	๑๖	๒๖	

ผลดำเนินงานครุภัณฑ์รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑. สำนักงาน	ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	การศึกษา	๑	๕๔๖,๐๐๐				๑	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. ยานพาหนะและขนส่ง	พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ	เคหะและชุมชน	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐				๑	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. ก่อสร้าง	พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง	อุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๖๓,๐๐๐				๒	กองช่าง
รวม			๔	๓,๑๐๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๔	

ผลดำเนินงานวัสดุ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทวัสดุ

ประเภทวัสดุ	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑. เครื่องดับเพลิง	ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความสงบภายใน	๑	๔๐,๐๐๐			๑		สำนักปลัด
๒. งานบ้านงานครัว	พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ	เคหะและชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. วัสดุกีฬา	สนับสนุนให้มีสถานที่และอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาอย่างหลากหลายทั้งกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และ E-Sport	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๕,๐๐๐				๑	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. ก่อสร้าง	พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๓๐,๐๐๐				๑	กองช่าง
รวม			๔	๙๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑	๒	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ

๑.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของผู้บริหาร บุคลากร และประชาชน	เทศบาล ตำบลทุ่งฝน/ สถานที่ศึกษา ดูงาน	สำนักปลัด	ก.พ.- มี.ค. ๖๗	มี.ค.-๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๗๕๐				
๒	โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรเพื่อความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	เม.ย.- ก.ค. ๖๗		๓๐,๐๐๐					
๓	โครงการอุดหนุนการจัด งานรัฐพิธีและวันสำคัญ ต่างๆ	อำเภอทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗							

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ

๑.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบริการให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมขององค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่น/โครงการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ	อำเภอทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ

๑.๓ กลยุทธ์ : ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย

(๑) แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน/ ประชาคมระดับตำบล และอื่นๆ	ทุกหมู่บ้าน	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	มี.ค. - ก.ค. ๖๗		๒๐,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ

๑.๔ กลยุทธ์ พัฒนาการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายและทันสมัย

(๑) แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำ/ปรับปรุง เว็บไซต์เทศบาลตำบลทุ่งฝน	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	ธ.ค.-๖๖	๑๕,๐๐๐	๙,๐๐๐				
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	ทุกหมู่บ้าน	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๑๐,๐๐๐	๘,๕๗๕				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๒.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(๑) แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเขตโง้งพัฒนา (ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ถนนเขตโง้งพัฒนา (ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๗			๒๖๑,๐๐๐				อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพหลโยธิน (ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ถนนพหลโยธิน (ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๗		๒๗๑,๐๐๐					อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขาพัฒนา หมู่ ๓ บ้านธาตุน้อย ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ถนนสุขาพัฒนา หมู่ ๓ บ้านธาตุน้อย ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๗		๔๒๘,๐๐๐					อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตซอยวัดทิพย์ วนาราม หมู่ ๑๒ บ้านทุ่ง พัฒนาตำบล ทุ่งฝน อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ซอยวัดทิพย์ วนาราม หมู่ ๑๒ บ้านทุ่ง พัฒนาตำบล ทุ่งฝน อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๗		๓๔๗,๐๐๐					อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
๕	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตถนนพิลาพันธ์ หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบล ทุ่งฝน อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	ถนนพิลาพันธ์ หมู่ ๘ บ้าน ทุ่งฝน ตำบล ทุ่งฝน อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๗		๒๘๘,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๒. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาเส้นทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

(๑) แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้าง งานวาง ท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก คสล. และขยายผิว จราจร คสล. ซอยวารีอุทิศ หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบล ทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ซอยวารีอุทิศ หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	มี.ค. - ก.ค. ๖๗		๔๖๖,๐๐๐					อยู่ระหว่างทำสัญญากับผู้ รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนพรมพิมลนุสรณ์ (ระหว่าง ถ.แสงอรุณ-ถ.สันติสุข) หมู่ ๙ ต.บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ถนนพรมพิมลนุสรณ์ (ระหว่าง ถ.แสงอรุณ-ถ.สันติสุข) หมู่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	มี.ค. - ก.ค. ๖๗		๔๙๖,๐๐๐					อยู่ระหว่างทำสัญญากับผู้รับจ้าง
๓	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. สายถนนพัฒนาภูมิ ช่วงที่ ๒ (ขวาทาง) หมู่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	สายถนนพัฒนาภูมิ ช่วงที่ ๒ (ขวาทาง) หมู่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	มี.ค. - ก.ค. ๖๗		๒๔๑,๐๐๐					อยู่ระหว่างทำสัญญากับผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนพรมภิรมย์ (ขวาทาง) ช่วงที่ ๒ (ระหว่าง ถ.แสนสุข - ถ.สุขุมวิท) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดอุดรธานี	ถนนพรมภิรมย์ (ขวาทาง) ช่วงที่ ๒ (ระหว่าง ถ.แสนสุข - ถ.สุขุมวิท) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	มี.ค. - ก.ค. ๖๗		๒๐๓,๐๐๐					อยู่ระหว่างทำสัญญากับผู้รับจ้าง
๕	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนพรมภิรมย์ (ช่วงที่ ๑) (ขวาทาง) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดอุดรธานี	ถนนพรมภิรมย์ (ช่วงที่ ๑) (ขวาทาง) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดอุดรธานี	กองช่าง	มี.ค. - ก.ค. ๖๗		๒๗๐,๐๐๐					อยู่ระหว่างทำสัญญากับผู้รับจ้าง

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๒.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๓ กลยุทธ์ : ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างตามทางสาธารณะ

(๑) แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า และประปา	ทุกหมู่บ้าน	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๓๐๐,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อ

(๑) แผนงาน : งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ม.ค. - ก.พ. ๖๗		๑๖๐,๐๐๐					

(๒) แผนงาน : สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออก	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	พ.ค. - ก.ย. ๖๗		๑๐,๐๐๐					
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานสมเด็จพระเจ้า นอองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	มี.ค. - ส.ค. ๖๗		๖๕,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	พ.ค. - ก.ย. ๖๗		๑๖๐,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ	พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๕๕๖,๐๐๐	๑๒๑,๔๕๖				
๒	โครงการเช่าที่ทิ้งขยะหรือทำลายขยะ	เทศบาลตำบลหนองแก้มหอม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๔๘๐,๐๐๐	๑๖๘,๕๐๗				
๓	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนด้วยมือและใจเรา	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ก.พ.-๖๗		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๔ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

(๑) แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่	ทุกหมู่บ้าน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ก.พ. - พ.ค. ๖๗		๘๐,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๔.ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ

๔.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

(๑) แผนงาน : การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน	เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	เม.ย.- ก.ย. ๖๗		๑๐,๐๐๐					
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๑,๙๖๖,๐๑๐	๗๕๖,๐๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม (นม)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์/ โรงเรียน อนุบาลทุ่ง ฝน/โรงเรียน บ้านโนน สะอาด/ โรงเรียนบ้าน ธาตุน้อยก่อ สำราญ	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๑,๘๑๕,๙๑๘	๕๓๕,๙๙๐.๒๕				
๔	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนอนุบาล ทุ่งฝน/โรงเรียนบ้านโนน สะอาด/โรงเรียนบ้าน ธาตุน้อยก่อสำราญ	โรงเรียน อนุบาลทุ่ง ฝน/โรงเรียน บ้านโนน สะอาด/ โรงเรียนบ้าน ธาตุน้อยก่อ สำราญ	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๓,๒๐๔,๐๐๐	๑,๓๘๑,๒๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการจัดทำ ฐานข้อมูลภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗		๑๐,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๔.ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ

๔.๔ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการทุกรูปแบบ

(๑) แผนงาน : การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	ลานตลาดนัด ข้างสำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐				

(๒) แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์	สนามกีฬา โรงเรียน อนุบาลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๗	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐				
๒	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค	อาคาร อเนกประสงค์ ข้าง สกร.	กอง สวัสดิการ และสังคม	ม.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๔,๓๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๔.ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

๔.๕ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงาน : แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพุทธ ศาสนาเนื่องในวัน มาฆบูชา	วัดในเขต เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ก.พ.-๖๗		๕,๐๐๐					
๒	โครงการจัดกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพุทธ ศาสนาเนื่องในวัน อาสาฬหบูชา	วัดในเขต เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ก.ค.-๖๗		๕,๐๐๐					ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดงานประเพณี ก่อเจดีย์ทราย	วัดโพธิ์ศรีทุ่ง	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	เม.ย.-๖๗		๑๐,๐๐๐					
๔	โครงการถวายเทียนเนื่อง ในวันเข้าพรรษาสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	ทุกวัดในเขต เทศบาล ตำบลทุ่งฝน ท้องถิ่น	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ก.ค.-ก.ย.๖๗		๓๐,๐๐๐					ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน
๕	โครงการบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ ขวัญเมืองอุดรธานี และพิธี รำวงสรวงเพื่อฉลองวันที่ ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี	อนุสาวรีย์ พระเจ้าบรม วงศ์เธอกรม หลวง ประจักษ์ ศิลปาคม	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๗	๓๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๖	โครงการจัดงานนมัสการ หลวงพ่อดิ่งคำอำเภอกู่ ทุ่งฝน	ลานตลาดนัด ข้างสำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.-ก.พ. ๖๗		๑๐๐,๐๐๐					
๗	โครงการจัดงานวันรำลึก การก่อตั้งอำเภอกู่ทุ่งฝน	อำเภอกู่ทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	มิ.ย.-ก.ค.๖๘		๒๐,๐๐๐					ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน
๘	โครงการอุดหนุนงาน ประเพณีทุ่งศรีเมือง อุดรธานีผ้าหมี่-ขิด	ลานทุ่งศรี เมืองอุดรธานี	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ธ.ค.-๖๖		๓๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๙	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทงที่บูชา นมัสการองค์ปฐมมาหลวง พ่อทองคำสืบสาน วัฒนธรรมทุ่งฝน	ลานตลาดนัด ข้างสำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	พ.ย.-๖๖	พ.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐				
๑๐	โครงการตัดบาตร สงกรานต์ สรงน้ำหลวง พ่อทองคำ รดน้ำรับพร ผู้สูงอายุ	วัดโพธิ์ศรีทุ่ง	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	เม.ย.-๖๗	เม.ย.-๖๗	๑๐๐,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการและพัฒนาสังคม

๕.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงาน : งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สวัสดิการ และสังคม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๔,๘๖๐,๓๐๐				
๒	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ความพิการ	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สวัสดิการ และสังคม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑,๗๕๐,๐๐๐	๘๑๔,๘๐๐				
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สวัสดิการ และสังคม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑๑๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการและพัฒนาสังคม

๕.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

(๑) แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมส่งเสริม ความรู้ให้กับผู้พิการและ ผู้ดูแลผู้พิการ	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สวัสดิการ และสังคม	มี.ค.-๖๗	ก.พ.-๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ กลยุทธ์ : ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	มี.ค.- มี.ย. ๖๗		๑๐๐,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๒ กลยุทธ์ : เสริมสร้างและพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญอย่างครอบคลุม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการเช่าบริการ ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๒๕๐,๔๐๐	๑๐๔,๓๒๕				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๓ กลยุทธ์ : บูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

(๑) แผนงาน : งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	เงินสำรองจ่าย	ทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๒๐๐,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๕ กลยุทธ์ : ส่งเสริมแนวทางการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการตั้งจุดตรวจและ บริการประชาชนในช่วง เทศกาลวันสำคัญ	เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๖- ม.ค. ๖๗/ เม.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๖-ม.ค. ๖๗/เม.ย. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๗.ยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว

๗.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้มีศักยภาพในการสร้างรายได้

(๑) แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจ้างเหมา แรงงานราษฎรในการ ดูแลรักษาสวนสาธารณะ หนองแล้ง	สวนสาธารณะ หนองแล้ง	กองช่าง	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๕๕๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๗.ยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว

๗.๓ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยเน้นจุดขายด้านอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาสินค้า ท้องถิ่นภายใต้อัตลักษณ์ แบรนด์ทุ่งฝน	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สวัสดิการ และสังคม	มิ.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๗		๕๐,๐๐๐					ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน

แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๑.ประเภทครุภัณฑ์ : สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

(๑) แผนงาน : การศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อม ติดตั้งจำนวน ๑๒ เครื่อง	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	มี.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗		๕๔๖,๐๐๐					

แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์ : ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล ฝอยขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	พ.ศ. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		๒,๕๐๐,๐๐๐					

แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์ : ก่อสร้าง

กลยุทธ์ : พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตรวม ใบตัดพร้อมเครื่องยนต์ เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า ๙ แรงม้า ใบตัดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗		๓๘,๐๐๐					
๒	จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๗ จูล กำลังไฟไม่น้อย กว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ อัตราการ กระแทกไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ครั้งต่อนาที	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗		๒๕,๐๐๐					

แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๑.ประเภทวัสดุ : วัสดุเครื่องดับเพลิง

๑.๑ กลยุทธ์ : ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	รายละเอียดของวัสดุที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อสายดับเพลิง ท่อ สายส่งน้ำดับเพลิง ถึง ดับเพลิง วาล์วน้ำดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง น้ำยา ดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ	เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		๔๐,๐๐๐					

แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทวัสดุ : ก่อสร้าง

กลยุทธ์ : พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียดของวัสดุที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ปูนซีเมนต์ หินเนอร์ สี่ และอื่นๆ	ทุกหมู่บ้าน	กองช่าง	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		๓๐,๐๐๐					

แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทวัสดุ : วัสดุงานบ้านงานครัว

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดของวัสดุที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อถังขยะยางรถยนต์ ถังขยะพลาสติก	ทุกหมู่บ้าน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	มี.ค.-๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐				

แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทวัสดุ : วัสดุกีฬา

กลยุทธ์ : สนับสนุนให้มีสถานที่และอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาอย่างหลากหลายทั้งกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และ E-Sport

แผนงาน : ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของวัสดุที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อตาข่ายกีฬา ลูก ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ลูกฟุตบอล และ อื่นๆ	ทุกหมู่บ้าน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๗		๕,๐๐๐					

บัญชีสรุปผลดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การบริหาร และการบริการที่เป็นเลิศ	๑.๒ พัฒนาระบบการบริการ ให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	๒	๒,๒๘๙,๐๐๐				๒	กองช่าง
๒. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๒.๑ พัฒนาเส้นทางการ คมนาคมให้มีมาตรฐานและ ทั่วถึง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	๑๓	๑๒,๖๒๑,๐๐๐				๑๓	กองช่าง
	๒.๒ พัฒนาเส้นทางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขัง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	๙	๓,๕๕๑,๐๐๐				๙	กองช่าง
	๒.๓ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า ส่องสว่างตามทางสาธารณะ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	๒	๔,๙๙๕,๐๐๐				๒	กองช่าง
รวม			๒๖	๒๓,๔๕๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๖	

สรุปโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
 สำหรับโครงการที่ไม่ใช่โครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
		อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
อุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๙๘๐,๐๐๐				๒	กองช่าง
รวม	๒	๙๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒	

ผลดำเนินงานครุภัณฑ์รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินงาน
				อนุมัติ	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑.สำนักงาน	พัฒนาระบบการบริการให้มี ความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	การรักษาความ สงบภายใน	๑	๒๒๐,๐๐๐			๑		สำนักปลัด
๒.ไฟฟ้าและวิทยุ	พัฒนาระบบการบริการให้มี ความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	การรักษาความสงบ	๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑			สำนักปลัด
รวม			๒	๒๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑	๑	๐	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๑.ยุทธศาสตร์ : การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ

๑.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบริการให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่ง ฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่ง ฝน จังหวัดอุดรธานี	อาคาร หอประชุม เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	กองช่าง	พ.ค.- ก.ย. ๖๗		๑,๘๐๕,๐๐๐					
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ สวนสาธารณะ หนองแล้ง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ตำบล ทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	อาคาร เอนกประสงค์ สวนสาธารณะ หนองแล้ง	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. ๖๗		๔๘๔,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๒.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(๑) แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุง ผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนอาร์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค. ๖๗		๘๙๓,๐๐๐					
๒	โครงการปรับปรุง ผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเขตโขงพัฒนา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑	กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗		๓๕๕,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากวัดทุ่งสว่างลำห้วย สงคราม หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. ๖๗		๔๙๗,๐๐๐					
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพรมพิมลนุสรณ์ ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒,๔ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๒,๔	กองช่าง	มี.ย.-ส.ค. ๖๗		๑,๑๗๐,๐๐๐					
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบ้านทุ่งฝน -บ้านธาตุ น้อย (ช่วงที่ ๒) บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๒,๔ และบ้าน ธาตุน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่ง ฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	หมู่ ๒,๓,๔	กองช่าง	มี.ย.-ก.ย. ๖๗		๕,๒๗๔,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุขาพัฒนา ๒ บ้านธาตุ น้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๓	กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗		๑,๑๕๑,๐๐๐					
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนปัญจะมาศ หมู่ที่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๔	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค. ๖๗		๕๘๑,๐๐๐					
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนกัญญารักษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๔	กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗		๓๔๗,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยดอกมันปลา หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบล ทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๘	กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗		๓๒๐,๐๐๐					
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนวาริอุทิศ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑๑	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค. ๖๗		๕๖๙,๐๐๐					
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ประกายแก้ว หมู่ ๑๑ บ้าน ทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑๑	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๖๗		๕๙๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๒	โครงการปรับปรุง ผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยพุลสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑๒	กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗		๔๑๘,๐๐๐					
๑๓	โครงการปรับปรุง ผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยประชาธิปไตย หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑๒	กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗		๔๕๖,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๒.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาเส้นทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

(๑) แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักคสล. และขยายผิวจราจรคสล. ถนนพัฒนาภูมิ ช่วงที่ ๓ (ซ้ายทาง) หมู่ที่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๔	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗		๒๒๙,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล ช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๘	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗		๑,๐๘๒,๐๐๐					
๓	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนแสงอรุณ ข้างทาง (ระหว่างถนน ศรีฤทธิวงศ์ - ถนนพรมพิมล นุสรณ์) หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๙	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗		๔๗๓,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างงานวาง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก คสล. และขยาย ผิวจราจร คสล. ถนนศรี บูรพา (ระหว่างถนนพรม พัฒนสุรณ - ถนนสันติสุข) หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๙	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗		๔๔๓,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนพรมพิมลนุสรณ์ ขวาทง (ระหว่างถนนแสงอรุณ - ซอยทางลงหนองแล้ง) หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๙	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗		๒๗๓,๐๐๐					
๖	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๑๑	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗		๒๖๒,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ถนนทุ่ง ฝนสามัคคี ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	หมู่ ๑๑	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. ๖๗		๓๐๕,๐๐๐					
๘	โครงการก่อสร้างงานวาง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก คสล. และขยาย ผิวจราจร คสล. ถนนทุ่ง พัฒนา - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่ง พัฒนา ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	หมู่ ๑๒	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗		๓๔๔,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงฝาราง ระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ถนนนนทเจดีย์ - ถนน เขตสมบัติ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่ง ฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่ง ฝน จังหวัดอุดรธานี	หมู่ ๘	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. ๖๗		๑๔๐,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๒.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๓ กลยุทธ์ : ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างตามทางสาธารณะ

(๑) แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้งชุดไฟฟ้า ส่องสว่างแบบโซลาเซลล์ บริเวณสวนสาธารณะ หนองแล้ง หมู่ที่ ๑,๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	สวนสาธารณะ หนองแล้ง หมู่ที่ ๑,๑๑	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย. ๖๗		๓,๗๘๔,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการติดตั้งชุดไฟฟ้า ส่องสว่างแบบโซลาเซลล์ บริเวณถนนทุ่งฝน - โนน สะอาด หมู่ที่ ๙,๑๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ถนนทุ่งฝน - โนนสะอาด หมู่ที่ ๙,๑๑	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย. ๖๗		๑,๒๑๑,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการกิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานสำหรับโครงการที่ไม่ใช่โครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

(๑) แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล ทุ่งฝน (อาคาร ๓ ชั้น) ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่ง ฝน จังหวัดอุดรธานี	อาคาร สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน (อาคาร ๓ ชั้น)	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. ๖๗		๔๙๙,๐๐๐					
๒	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล ทุ่งฝน (อาคาร ๒ ชั้น) ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่ง ฝน จังหวัดอุดรธานี	อาคาร สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน (อาคาร ๒ ชั้น)	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. ๖๗		๔๘๑,๐๐๐					


แบบรายงานจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์ : สำนักงาน

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบริการให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี ระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ ๔*๘ เมตร จำนวน ๑๐ ชุด	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย. ๖๗	เม.ย.-๖๗	๒๒๐,๐๐๐					
๒	จัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์โครโฟน จำนวน ๑ ชุด	สำนักงาน เทศบาล ตำบลทุ่งฝน	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย. ๖๗	เม.ย.-๖๗	๓๐,๐๐๐					



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี